

《 特定環境保全公共下水道事業 》

1. 全体計画及び認可計画の概要（平成18年2月28日現在）

（平成17年度）

区分		処 理 面 積 (ha)	排 水 面 積 (ha)	処 理 人 口 (人)	排 水 方 式	計 画 汚水量 日最大 (m3/日)	流入予定水質 (PPm)	汚水管 延 長 (m)	雨水管 延 長 (m)
標 津 処 理 区	全体計画 (昭和50年～ 平成18年)	210	210	6,150	分流式	2,810	BOD - 200 SS - 250	36,000	44,000
	第1期認可計画 (昭和50年～ 昭和59年)	75.72	75.72	3,050	分流式	1,220	BOD - 200 SS - 250	16,210	17,150
	第2期認可計画 (昭和60年～ 平成18年)	129	129	5,000	分流式	2,000	BOD - 200 SS - 250	21,150	31,576
川 北 処 理 区	全体計画 (平成7年～ 平成27年)	190	190	2,000	分流式	960	BOD - 265 SS - 235	24,405	—
	第1期認可計画 (平成7年～ 平成18年)	99	99	1,500	分流式	680	BOD - 265 SS - 235	19,075	—
標 津・ 川 北 処 理 区 計	全体計画 (昭和50年～ 平成27年)	400	400	8,150	分流式	3,770	—	60,405	44,000
	認可計画 (昭和50年～ 平成18年)	228	228	6,500	分流式	2,680	—	40,225	31,576

処 理 施 設	標 津 処 理 区		川 北 処 理 区	
	処 理 方 式	標準活性汚泥法	処 理 方 式	オキシデーションドンディッチ法
	計 画 処 理 水 量	2, 8 1 0 m3/日	計 画 処 理 水 量	9 6 0 m3/日
	処 理 水 質	BOD-20PPm以下 SS-70PPm以下	処 理 水 質	BOD-20PPm以下 SS-70PPm以下

2. 実施概要 (平成18年2月28日現在)

(標 津 処 理 区)

		管 渠				処 理 場
		汚 水 管		雨 水 管		
		延 長	整備面積	延 長	整備面積	
年 度 別 進 捗 状 況	50 年度	233.79 m	1.7 ha	- m	- ha	
	51 年度	389.96 m	3.4 ha	270.01 m	2.3 ha	
	52 年度	352.13 m	3.2 ha	180.86 m	1.1 ha	土質調査 - 9孔
	53 年度	1,662.40 m	10.5 ha	- m	- ha	
	54 年度	1,938.97 m	13.2 ha	- m	- ha	水処理棟施設(土木)
	55 年度	2,172.07 m	10.3 ha	1,773.17 m	6.9 ha	水処理棟施設(建築) 管理棟施設(土木)
	56 年度	2,445.75 m	11.0 ha	988.72 m	3.3 ha	水処理棟施設(建築) 管理棟施設(土木)
	57 年度	1,350.90 m	9.2 ha	806.97 m	4.8 ha	管理棟施設(建築)
	58 年度	746.65 m	5.4 ha	142.60 m	0.8 ha	管理棟施設、水処理棟施設(機械・電気設備)
	59 年度	811.95 m	5.6 ha	- m	- ha	管理棟施設、水処理棟施設(機械・電気設備)
	60 年度	806.73 m	5.9 ha	- m	- ha	管理棟施設、水処理棟施設(機械・電気設備)
	61 年度	2,016.83 m	16.1 ha	- m	- ha	場内整備・流入管・放流管 管理棟施設(建築設備) 管理棟施設(電気設備)
	62 年度	2,037.14 m	12.1 ha	636.89 m	3.4 ha	場内整備(進入道路・場内道路・植栽) 汚泥処理施設(脱水機・機械・電気設備一部) 汚泥処理施設(附帯機械・電気設備の一部) 水処理棟施設(覆蓋設備)
	63 年度	1,424.28 m	10.0 ha	613.30 m	2.1 ha	場内整備工(植栽) 汚泥処理施設(附帯機械・電気設備の一部)
	H元 年度	637.67 m	1.3 ha	154.16 m	- ha	場内整備工(植栽) 水処理棟施設(機械・電気設備の一部) 水処理棟施設(覆蓋設備)
	2 年度	372.00 m	4.5 ha	- m	- ha	場内整備工(植栽) 最初沈澱池棟施設(土木・建築の一部)
	3 年度	- m	- ha	- m	- ha	場内整備工(植栽) 最初沈澱池棟施設(建築の一部) 最初沈澱池棟施設(機械・電気設備の一部)
	4 年度	- m	- ha	- m	- ha	場内整備工(植栽・道路改良) 最初沈澱池棟施設(機械・電気設備の一部) ブロワー設備(機械・電気設備)
	5 年度	- m	- ha	- m	- ha	場内整備工(植栽・道路舗装) 汚泥処理施設脱水機(機械・電気設備一部) エアレーションタンク(機械・電気設備の一部) エアレーションタンク(覆蓋設備) 最初沈澱池棟施設(脱臭機設備) 沈砂池施設(機械・電気設備の一部)
	6 年度	- m	- ha	- m	- ha	場内整備工(芝吹き付け) 沈砂池施設(機械・電気設備の一部) 水処理棟施設(建築の一部)
	7 年度	- m	- ha	- m	- ha	
	8 年度	- m	- ha	- m	- ha	
	9 年度	- m	- ha	- m	- ha	
	10 年度	- m	- ha	- m	- ha	
	11 年度	- m	- ha	- m	- ha	
	12 年度	- m	- ha	- m	- ha	
	13 年度	- m	- ha	- m	- ha	
	14 年度	- m	- ha	- m	- ha	電気設備更新(中央監視設備)
	15 年度	- m	- ha	- m	- ha	
	16 年度	- m	- ha	- m	- ha	
	17 年度	- m	- ha	- m	- ha	電気設備更新(直流電源設備、ブロワーインバーター盤、計装の一部)
	合計	19,399.22 m	123.4 ha	5,566.68 m	24.7 ha	
進捗率		95.7 %		19.1 %		認可処理面積 129ha に対する整備面積の進捗率

(平成18年2月28日現在)

(川 北 処 理 区)

		管 渠 (汚 水)		処 理 場
		延 長	整備面積	
年 度 別 進 捗 状 況	7 年度	- m	- ha	地 質 調 査 - 2孔
	8 年度	897.96 m	3.99 ha	
	9 年度	1,062.94 m	5.11 ha	管理棟及び水処理棟施設 (土木)
	10 年度	1,973.78 m	11.82 ha	管理棟及び水処理棟施設 (建築) 管理棟及び水処理棟施設 (機械・電気設備の1部)
	11 年度	2,094.32 m	7.78 ha	管理棟及び水処理棟施設 (建築仕上げ) 管理棟及び水処理棟施設 (機械・電気設備の1部) 管理棟及び水処理棟施設 (附帯機械の1部) 場内整備工 (場内道路 ・ 外灯設備 ・ 放流管 ・ 散水設備 ・ 植栽) 水質試験機器設備 ポンプ所施設 (土木 ・ 建築) ポンプ所施設 (機械 ・ 電気)
	12 年度	2,597.73 m	11.58 ha	場内整備工 (芝吹き付け)
	13 年度	1,763.50 m	11.15 ha	場内整備工 (場内道路舗装の一部)
	14 年度	810.66 m	5.70 ha	
	15 年度	294.74 m	3.40 ha	
	16 年度	236.35 m	1.90 ha	
	17 年度	- m	- ha	
合 計		11,731.98 m	62.43 ha	
進捗率		63.1 %		認可処理面積 99ha に対する整備面積の進捗率